

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																		
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CEMEI EDMUNDO ALVARENGA REZENDE												SRE: CAMPO BELO						
MUNICÍPIO / DISTRITO: PERDÕES/MG												ENDEREÇO: ARQUIMEDES TOBIAS DA SILVA, SN						
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	18.235,23	22.170,39	1,39%	1,39%	22.170,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.170,39	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	967,59	1.176,40	0,07%	0,07%	1.176,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.176,40	
3	TRABALHOS EM TERRA	3.710,90	4.511,72	0,28%	0,28%	4.511,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.511,72	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	60.651,21	73.739,74	4,62%	4,62%	73.739,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	73.739,74	
5	SUPERESTRUTURA	281.187,08	341.867,26	21,40%		0,00	10,70%	170.933,63	10,70%	170.933,63		0,00		0,00		0,00	0,00	341.867,26
6	ALVENARIA	74.572,38	90.665,10	5,68%		0,00	5,68%	90.665,10		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	90.665,10
7	COBERTURA E FORRO	203.442,15	247.344,97	15,48%		0,00	7,74%	123.672,48	7,74%	123.672,48		0,00		0,00		0,00	0,00	247.344,97
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	53.062,86	64.513,83	4,04%		0,00		0,00	2,02%	32.256,91	2,02%	32.256,91		0,00		0,00	0,00	64.513,83
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	19.196,83	23.339,51	1,46%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,46%	23.339,51	23.339,51	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	118.358,11	143.899,80	9,01%		0,00		0,00		0,00	3,00%	47.966,60	3,00%	47.966,60	3,00%	47.966,60	143.899,80	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	28.275,82	34.377,74	2,15%		0,00		0,00		0,00		0,00	2,15%	34.377,74		0,00	34.377,74	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	104.598,59	127.170,96	7,96%		0,00		0,00		0,00	3,98%	63.585,48	3,98%	63.585,48		0,00	127.170,96	
13	FERRAGENS	4.735,25	5.757,12	0,36%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,36%	5.757,12	5.757,12	
14	REVESTIMENTO	98.236,46	119.435,89	7,48%		0,00		0,00	7,48%	119.435,89		0,00		0,00		0,00	119.435,89	
15	PISOS E RODAPÉS	151.667,11	184.396,87	11,54%		0,00		0,00		0,00		0,00	11,54%	184.396,87		0,00	184.396,87	
16	VIDROS	916,56	1.114,35	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,07%	1.114,35	1.114,35	
17	PINTURA	51.016,92	62.026,37	3,88%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,88%	62.026,37	62.026,37	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	23.048,76	28.022,68	1,75%		0,00		0,00		0,00		0,00	1,75%	28.022,68		0,00	28.022,68	
19	DIVERSOS	2.909,16	3.536,96	0,22%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,22%	3.536,96	3.536,96	
20	LIMPEZA	1.857,32	2.258,13	0,14%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,14%	2.258,13	2.258,13	
21	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	13.220,84	16.073,90	1,01%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,01%	16.073,90	16.073,90	
TOTAL MENSAL					6,36%	101.598,24	24,12%	385.271,21	27,94%	446.298,91	9,00%	143.808,99	22,43%	358.349,37	10,15%	162.072,93	1.597.399,66	
TOTAL ACUMULADO					6,36%	101.598,24	30,48%	486.869,46	58,42%	933.168,37	67,42%	1.076.977,36	89,85%	1.435.326,73	100,00%	1.597.399,66	1.597.399,66	
LOCAL / DATA: 02/02/2022																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MÁRCIA REZENDE FREIRE																		
REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON REZENDE FILHO																		