



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 885919/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÔ	APelido EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, ACESSIBILIDADE E SINA	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	242.614,28	% Período:	41,89%	41,38%	16,73%									
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.237,62	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	200.779,42	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	OBRAS COMPLEMENTARES	35.423,70	% Período:			100,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	5.173,54	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 242.614,28				%:	41,89%	41,38%	16,73%								
				Repasso:	100.003,21	98.796,17	39.950,62								
				Contrapartida:	1.618,60	1.599,06	646,62								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	101.621,81	100.395,23	40.597,24								
				%:	41,89%	83,27%	100,00%								
				Repasso:	100.003,21	198.799,38	238.750,00								
				Contrapartida:	1.618,60	3.217,66	3.864,28								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	101.621,81	202.017,04	242.614,28								

PERDÔES/MG

Local

segunda-feira, 30 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: MÁRCIA RESENDE FREIRE

CREA/CAU: CAU 35.375-2

ART/RRT: 9090656