



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082473-62	Nº SICONV 925788/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÔ	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA EM CBUQ ESTRADA VICINAL COMUNID	DESCRiÇÃO DO LOTE
---------------------------	--------------------------	---	---	-------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	337.000,71	% Período:	56,12%	43,88%										
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	2.107,64	% Período:	100,00%											
1.2.	TRABALHOS EM TERRA	40.070,41	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	293.890,18	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR	-	% Período:												
1.5.	SINALIZAÇÃO	932,48	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 337.000,71				%:	56,12%	43,88%									
				Repasso:	188.624,65	147.470,35									
				Contrapartida:	508,31	397,40									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	189.132,95	147.867,76									
				%:	56,12%	100,00%									
				Repasso:	188.624,65	336.095,00									
				Contrapartida:	508,31	905,71									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	189.132,95	337.000,71									

PERDÔES/MG
Local
quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022
Data

LUCAS CARVALHO
SOUZA:12455427617
Assinado de forma digital por LUCAS CARVALHO SOUZA:12455427617
Dados: 2022.02.24 14:40:14 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: LUCAS CARVALHO SOUZA
CREA/CAU: CREA 239.463/D
ART/RRT: